

SKANSKA

**DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA**

**Rozdział 2
Section 2**

**OPIS ROBÓT
DESCRIPTION OF WORKS**

**KIEROWNIK ROBÓT
SANITARNYCH**
Sławomir Stokłosa
MAZ/0125/OWOS/13

PROJEKT SGGW		Nazwa pakietu Package name	Przyłącze wodociągowe - kanalizacyjne		
Branda Trade	Sanitarna	Nr pakietu Package no.	010	Rozdział 2 Section 2	Strona Page 1 / 2

mgr inż. Robert Gielko
Kierownik Budowy
upr. bez ograniczeń
PDL/0000/OA/00000

Spis treści:**List of contest:****2.1 Opis ogólny**

Przedmiotem opracowania jest opis wykonanych prac związanych z budową instalacji kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych na inwestycji pn: „Budowa budynku laboratoryjno - dydaktycznego wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą, ciągami komunikacyjnymi i zagospodarowaniem terenu”

Adres inwestycji: Ul. Nowoursynowska 159, 02-787 Warszawa dz.nr e. 146513_08 dzielnica Ursynów obręb ewidencyjny 1-10-12 dz. 114/2

2.1.1 KANALIZACJA SANITARNA

Kanalizację wykonano z rur z PE-RC jako kanalizację tłoczną na odcinku od granicy budowy do studni rozprężnej oraz kanalizację grawitacyjną na odcinku od studni rozprężnej do istniejącej studni na terenie wewnętrznym – z rur PVC Dz250mm. Na kanalizacji wybudowano studnię rewizyjną betonową DN1200mm oraz studnię rozprężną PVC DN600mm.

2.1.2 PRZYŁĄCZE WODOCIĄGOWE

Przyłącza wodociągowe wykonano z rur PE Dz90mm na odcinku od istniejącego wodociągu DN200 na terenie wewnętrznym do granicy budowy. Włączenie do wodociągu wykonano poprzez nawiertkę z zasuwą kołnierзовą DN80mm.

KIEROWNIK ROBÓT
SANITARNYCH
Sławomir Stokłosa
MAZ/0125/OWQS/13

PROJEKT SGGW		Nazwa pakietu Package name	Przyłącze wodociągowe - kanalizacyjne		
Branka Trade	Sanitarna	Nr pakietu Package no.	010	Rozdział 2 Section 2	Strona Page 2 / 2

mgr inż. Robert Ciołko
Kierownik Budowy
upr. bez ograniczeń
POL/0008/OWOK/03